

云南省人民政府国防动员办公室

[2025] -291

云南省人民政府国防动员办公室关于 2025 年度人防工程防护设备 质量抽检结果的通报

各州（市）国动办、有关企业（单位）：

为进一步推进落实我省“放管服”改革要求，从严落实《人民防空防护设备管理办法》（2024 年第 24 号令），推动人防工程建设高质量发展，2025 年 3 月至 11 月，省国动办依托国检测试控股集团云南有限公司，组织开展了全省人防工程建设领域防护设备质量抽测检查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

此次人防工程防护设备质量抽检工作，以查看台账和实地检测形式，重点对 2024 年防护设备产品质量整改情况进行复检、人防防护设备生产企业从业能力检查及防护设备产品质量随机抽测、人防工程现场防护设备安装质量抽检及防护设备安装质量检测报告核查。

（一）2024 年防护设备产品质量整改复检情况。复检重点对全省未报停 33 家企业进行防护设备产品质量整改情况检查。防护设备企业对库存产品进行自检自查，同时对存在问题的防护

产品已进行立行立改，对存在严重缺陷或不可整改的问题防护产品进行了报废处理，共报废不合格产品 152 樘。其中包含钢门框 3 樘，钢结构门扇 2 樘，混凝土门扇 53 樘，悬摆式防爆波活门 94 樘。33 家企业全部整改到位。

（二）防防护设备生产企业从业能力检查及防护设备产品质量检测情况。重点对省内防护设备生产企业生产经营情况进行核查，34 家企业均满足从业能力、原材料质量等要求。同时，在 34 家防护设备企业厂区对钢结构防护（密闭）门、钢筋混凝土防护（密闭）门、悬摆式防爆波活门 3 类防护设备产品分别随机抽取 2 樘进行生产质量检测，所抽检的 213 樘防护设备的生产质量尺寸精度、焊缝质量、防腐涂层、启闭灵活性等关键项目均满足 RFJ003-2021 标准，未发现结构性缺陷或功能失效问题。

（三）人防工程现场防护设备安装质量抽检及防护设备安装质量检测报告核查情况。一是对昆明、玉溪、曲靖等 11 个州市 35 个人防工程项目安装质量进行抽测，每个项目现场随机抽取 2 个防护单元进行防护设备安装质量抽检。抽检防护（密闭）门类设备 969 樘，发现问题 11 个，特殊问题 2 个；抽检活门类设备 70 个，发现问题 2 个；抽检风机 106 台，发现问题 2 个；抽检过滤吸收器 211 台，发现问题 1 个；抽检防护密闭段通风管道 70 段，发现问题 1 个；抽检油网滤尘器 56 个，发现问题 1 个。二是对被检人防工程竣工验收前第三方检测机构出具的防护设备安装质量检测报告进行核查。共涉及 35 个竣工验收项目，其中临沧旅游综合体佧山凤城建设项目 A 区（云南富诚人防设备有

限公司)、保山市中梁碧桂园国宾府(云南卓瑞人防设备有限公司)未提供第三方检测报告。第三方检测报告核查中未发现未经检验检测篡改数据、结果,以及干扰检测过程或者改动关键项目的检测方法,造成检验检测数据或结果错误等问题。

二、存在的主要问题

(一) 工程现场安装质量方面

1. 防护(密闭)门类设备存在主要问题:(1) 共性问题:门扇与门框贴合不严密,有漏气孔缝;密封件胶条脱落;门锁安装质量偏低,关锁操纵力超限;闭锁头启闭不同步,锁紧不到位;铭牌要素信息错误;门类设备零部件缺失;启闭运转有异常响声;悬摆板上下边与门扇的平行度偏差超限;悬摆板启闭运转卡阻;违规占用人防设施空间搭建通行平台,导致防护门无法正常启闭。(2) 特殊问题:门槛未浇筑混凝土,门槛钢筋外漏;门槛预埋件锚固钩被切断拆除。

2. 活门类设备主要存在问题:位置偏差(标高)超限;铭牌缺失。

3. 进(排)风机主要存在问题:振动速度有效值不满足要求;电源被关闭(无法启动)。

4. 过滤吸收器主要存在问题:支架未固定。

5. 防护密闭段通风管道主要存在问题:漆膜厚度不足。

6. 油网滤尘器:铭牌缺失。

(二) 第三方竣工验收质量检测报告核查方面

检测报告中的资料核查发现无施工过程资料核查项目,检测

设备配置无涂层测厚仪，检测项目缺少漆膜厚度及附着力检测、人防主体结构混凝土强度检测、人防区顶板厚度和地下室净高检测、人防门门框墙（含门槛）钢筋检测等方面问题，涉及竣工验收项目 35 个。

三、停产企业生产经营

申报停产的云南甲东人防设备制造有限公司、云南鑫盾人防设备有限公司、云南豪盾防护工程有限公司 3 家企业，停产期内暂停承接所有新的人防工程防护设备相关业务，并做好前期工程的收尾工作。一经发现有关市场经营行为，将严格依法依规处理。如重新经营按要求提前报告并进行核查，符合《人民防空防护设备管理办法》（2024 第 24 号令）的标准和要求才可以经营。

四、工作要求

（一）提高思想认识。防护设备生产、安装是确保人民防空工程建设质量的关键环节。监管单位和企业要提高政治站位，从思想上树牢质量观念。要履行监督管理职责，建立联动整改机制，细化整改措施，明确整改时限，清单化抓好通报的问题整改。

（二）突出整改重点。聚集检查发现的问题，共性问题制定统一整改清单，明确完成时限。个性问题“一事一策”制定整改方案。尤其是门槛未浇筑混凝土，门槛钢筋外漏，门槛预埋件锚固钩被切断拆除的项目，项目所在属地国动部门要认真履行监管责任，按照相关标准规范抓好整改落实。

（三）坚持跟踪问效。各级国动部门要对照问题清单，建立整改动态跟踪机制，加大整改工作督导检查，采取定期和不定期

检查方式，对相关单位整改情况进行抽查，对思想上不重视，敷衍塞责，整改不到位的将严格按照相关规定从严处理。

各单位整改情况务必于2026年1月31日报省国动办。具体问题清单另文印发。



云南省人民政府国防动员办公室

2025年12月10日

(联系人及电话：孙洁，0871-63995212、13577031919)